

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๕๐	๑๑๒,๗๙๘,๙๕๐	๑๔	๕,๒๐๖,๘๐๐
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๕	๑๐๖,๓๐๑
๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔๒,๑๘๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๕
๔	การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๔๓	๑๔,๖๘๗,๐๐๐	๑๐	๑๐,๑๗๓,๓๐๗
๕	การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖๕	๕,๘๙๙,๐๐๐	๗	๓,๑๔๗,๙๔๘.๑๐
๖	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๒,๑๒๑,๑๐๐	๒	๒๙๙,๔๘๒
รวม		๑๙๔	๑๗๘,๐๔๖,๐๕๐	๓๙	๑๘,๙๓๕,๘๔๓.๑๐

๒. การจัดหางบประมาณ

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๓๘๑,๙๖๘ บาท

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๕	๕,๔๒๒,๔๕๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๒๐๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๖๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๖	๑๒,๓๐๘,๘๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓	๓,๕๖๐,๗๑๘
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓	๘๓๐,๐๐๐
รวม		๕๗	๒๒,๓๘๑,๙๖๘

มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณ ๘๒๗,๗๒๐ บาท

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๘	๑๘๖,๔๐๐
๒	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๑๐๕,๕๐๐
๓	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๑๑๘,๐๐๐
๔	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๔๐,๘๐๐
๕	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๕๙,๕๐๐

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔	๑๑๑,๐๐๐
๗	ประเภทครุภัณฑ์อื่น	๒	๒๐๖,๕๒๐
รวม		๒๓	๘๒๗,๗๒๐

๓. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริการสาธารณะ	๑๕	๑๔	๕,๔๒๒,๔๕๐	๕,๒๐๖,๘๐๐	๒๑๕,๖๕๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๘	๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๓๐๑	๙๓,๖๙๙
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๑	๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๕	๕๗,๙๙๕
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมและสาธารณสุข	๑๖	๑๐	๑๒,๓๐๘,๘๐๐	๑๐,๑๗๓,๓๐๗	๒,๑๓๕,๔๙๓
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๓	๗	๓,๕๖๐,๗๑๘	๓,๑๔๗,๙๔๘.๑๐	๔๑๒,๗๖๙.๙๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	๓	๒	๘๓๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๘๒	๕๓๐,๕๑๘
รวม		๕๗	๓๙	๒๒,๓๘๑,๙๖๘	๑๘,๙๓๕,๘๔๓.๑๐	๓,๔๔๖,๑๒๔.๙๐

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มม. (๓ นิ้ว) ความยาว ๓๘๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) ซอยโซติเมนิรัตน์ หมู่ที่ ๓	๒๒๕,๘๐๐	๒๒๕,๕๐๐	✓		๑๔ ก.ย. ๖๖ - ๑๒ พ.ย. ๖๖ วันตรวรับงาน ๒๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๕,๖๔๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. เริ่มจากแยกทางโค้งถนนเดิม ซอยบ้านผู้ใหญ่อรรถสิทธิ์ ภูศรี ถึงบริเวณที่ดินนายนิมปฐมมิโชค หมู่ที่ ๓	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๓,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖ วันตรวรับงาน ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม. เริ่มจากแยกคลองชลประทาน ๙ ขวา - ๕ ซ้าย ถึงบริเวณที่ดินนายปัญญา ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓		๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ มิ.ย. ๖๖ วันตรวรับงาน ๑๓ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ซอยนายประยุทธ์ แสงประเสริฐ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๕ ตร.ม. ถนนท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ ๕, ๗	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตร.ม. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ซอยสุขสบาย หมู่ที่ ๖	๓๓๘,๔๐๐	๓๓๘,๐๐๐	✓		๑๔ ก.ย. ๖๖ - ๑๒ ธ.ค. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๒๖ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๑๐,๙๘๕ บาท
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม. ซอยจันระมาต ๒ หมู่ที่ ๗	๑๒๘,๒๕๐	๑๒๘,๐๐๐	✓		๑๔ ก.ย. ๖๖ - ๑๒ ธ.ค. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๑๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	มีค่าปรับ ผิดสัญญา ๑๑,๒๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๐ ตร.ม. พร้อมท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม หน้าบ้านนายภาวัต ดิษสกุลพัฒนา ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ๘ ขวา - ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	๓๙๒,๐๐๐	๓๙๑,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ช่วงๆ ละ ๔ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ซอยบ้านผู้ใหญ่ไพโรฬ สิรินราพรรณ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๕๐๐	✓		๑๔ ก.ย. ๖๖ - ๑๒ พ.ย. ๖๖ วันตรวจรับงาน ๑๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	มีค่าปรับผิดสัญญา ๑,๒๓๔ บาท
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ โดยกันห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารละ ๑ ห้อง และห้องเก็บของอาคารละ ๑ ห้อง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม.	๒๑๐,๐๐๐	-		✓	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน แบบอัตโนมัติ กำลังผลิต ๑๒๐ ลบ.ม. / ชม. (อาคารแพลนท์เหล็ก ๓) หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	✓		๒๒ พ.ย. ๖๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๗ วันตรวจรับงาน ๑๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านอุสาสีมา ถึงหน้าบ้านกิตติศักดิ์โกชนา หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๘๐๐	✓		๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. ซอยบ้าน เทิดไท หมู่ที่ ๒	๙๔,๕๐๐	๙๔,๔๐๐	✓		๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗ วันตรวรับงาน ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิมท่อซีเมนต์ใยหิน (AC) ขนาด Ø ๔ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว) ความยาว ๗๙๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากทางแยกบ้านคิซเซนโย ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓, ๔	๓๕๙,๕๐๐	๓๕๙,๓๐๐	✓		๑๖ พ.ย. ๖๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๗ วันตรวรับงาน ๑๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร มาเป็นขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร มีบ่อกักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกวียนวงษ์ถึงท่อ ระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ ๕	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๘๐๐	✓		๑๗ มี.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗ วันตรวจริ้งงาน ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-
-	รวม	๕,๔๒๒,๔๕๐	๕,๒๐๖,๘๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลวังตะกู่ ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทำยาต้มสมุนไพร และ การทำยาหม่องเสลด- ฟังพอน สูตรเย็น	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๓๕	✓		๒๙ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกมะนาว และ น้ำพริกเผากุ้งกรอบ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๙	✓		๘ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๔๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๔	โครงการอบรมตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่การเกษตร	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากมีหนังสือ ให้จัดเป็นกิจกรรม สร้างความตระหนัก รู้ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร ดินโดยมี วัตถุประสงค์ในการ ดำเนินกิจกรรม คล้ายกัน
๕	โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิตสารชีวอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๒	✓		๒๘ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	-
๖	โครงการพัฒนาบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ ทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดอบรมแต่ จัดทำเป็นเอกสาร ให้ความรู้ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์/แผ่น พับ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทำเผือกรังนกและมันฝรั่ง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๒๓	✓		๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๘	โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ➤ วันแรกดำเนินการอบรมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อบต.วังตะกู่ วันที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๙๗๒	✓		๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	-
-	รวม	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๓๐๑	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชาและ คลองวังตะกั่ว	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ	ไม่ได้จัดทำเป็น โครงการ แต่มีการ ดำเนินงานโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๕	✓		๘ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
-	รวม	๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๕	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจาก อปพร. ที่มีอยู่มีจำนวนน้อยและมีแต่คนสูงวัย
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่มีความพร้อม, วิทยากรจากจังหวัดติดภารกิจอื่น
๓	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ➤ ดำเนินการช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	๑๑,๗๒๘	✓		๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖, ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรการบริหารส่วนตำบลวังตะกุง	๒๐๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่มีคำสั่งจากจังหวัดให้ดำเนินการ
๕	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	๑๐,๐๐๐	๒๘๘	✓		๒๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	-
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (เงินสำรองจ่าย)	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๗๔๐	✓		๑๑ - ๑๗ ต.ค. ๖๕, ๒๖ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	-
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๔๐๐	๔๒,๐๐๐	✓		๕ - ๑๙ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๖๐,๐๐๐	-		✓	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากทั้ง ๘ หมู่บ้านไม่ได้เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
๙	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว (สปสข.)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	✓		๒๗ มี.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่ทำการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเช่นเดียวกับ อบต.
๑๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกั่ว	๓๓,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมีความไม่ชัดเจน
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๕,๖๕๓	✓		๒๖ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๕,๙๙๘	✓		๒ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	-
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๙๒,๔๐๐	๘,๕๐๔,๙๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้พิการ	๑,๓๔๔,๐๐๐	๑,๑๗๗,๐๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๑๖	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ ยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
-	รวม	๑๒,๓๐๘,๘๐๐	๑๐,๑๗๓,๓๐๗	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๗๑,๘๗๑	๗๖๒,๔๗๘.๑๐	✓		๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ➢ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้ ๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๖๐๒,๘๔๗	๕๘๔,๕๕๓	✓		๕ ม.ค. ๖๖, ๑๖ มิ.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังตะกุง ➢ ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดวังตะกุง ในอัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๖๗๑,๐๐๐	๑,๖๔๘,๕๗๖	✓		๓๑ ต.ค. ๖๕, ๗ ก.พ. ๖๖, ๑๘ พ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากวิทยากร ไม่สะดวกจัด กิจกรรมกะทันหัน
๕	โครงการส่งเสริมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๗	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทย แลนด์ ๔.๐	๓๕,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ทำให้จัด กิจกรรมไม่ทัน
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากทาง อบต. เข้าร่วม กิจกรรมกับทาง จังหวัด (ส่วนกลาง)
๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๔๐,๐๐๐	-		✓	-	กอง การศึกษาฯ	เนื่องจากทาง อบต. เข้าร่วม กิจกรรมกับทาง จังหวัด (ส่วนกลาง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๔	✓		๕ ธ.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	-
๑๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๖	✓		๑๒ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๑	✓		๘ พ.ย. ๖๕	กอง การศึกษาฯ	-
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๖๐	✓		๑๕ เม.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-
-	รวม	๓,๕๖๐,๗๑๘	๓,๑๔๗,๙๔๘.๑๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐,๐๐๐	๙,๔๘๒	✓		๑๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจาก คณะกรรมการ การเลือกตั้งไม่มี การประกาศ กำหนดให้มีการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	✓		๒๘ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	-
-	รวม	๘๓๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๘๒	-	-	-	-	-

รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ใบพัดขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๑๑,๒๐๐	๑๑,๑๖๐	✓		๒๔ ส.ค. ๖๖ - ๘ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	โครงการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาภายในอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกุง จำนวน ๑ งาน	๙๐,๐๐๐	๘๖,๑๓๕	✓		๒๓ ส.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๓	เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน/ ปฏิบัติกร - ชำนาญการ จำนวน ๖ ตัว	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	-
๔	โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐	-		✓	-	กองคลัง	ไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจากกรอบ อัตรากำลังหัวหน้า ฝ่ายการเงินฯ ไม่ ผ่านการอนุมัติให้ เปิดกรอบจึงไม่มี ความจำเป็นต้องใช้
๕	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๖ หลัง	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	✓		๑๗ ส.ค. ๖๖ - ๑ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	-

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	เก้าอี้ทำงาน รองนายกฯ จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๗	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๘	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ จำนวน ๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓		๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
-	รวม	๑๘๖,๔๐๐	๑๗๓,๔๙๕	-	-	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มโต๊ส) พร้อม มอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ๑) ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง ๒) ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	✓		๒๒ ธ.ค. ๖๕ - ๒๗ ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	-
๒	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	✓		๘ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุข ฯ	-
-	รวม	๑๐๕,๕๐๐	๑๐๕,๕๐๐	-	-	-	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดซื้อเนื่องจาก ปัจจุบันมีเทคโนโลยี ที่ใช้สื่อสาร/ส่งการที่ สามารถทดแทนกัน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงไม่ มีความจำเป็น ต้องจัดซื้อ
๒	โครงการติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ	๕๘,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจากปัจจุบัน มีเทคโนโลยี ที่ใช้สื่อสาร/ส่ง การที่สามารถ ทดแทนกันได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ จึง ไม่มีความจำเป็น ต้องจัดซื้อ
-	รวม	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	✓		๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	✓		๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
-	รวม	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	-	-	-	-	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	✓		๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓		๘ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๓	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓		๘ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-
-	รวม	๕๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	-	-	-	-	-

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓		๘ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		๒๖ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	-
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓		๙ ต.ค. ๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	-
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓		๒๐ ต.ค. ๖๖ - ๔ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-
-	รวม	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	-

๗. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๙๕,๒๔๐	๖๗,๒๐๐	✓		๑๖ มิ.ย. ๖๖ - ๒๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	-
๒	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑๑,๒๘๐	๘๔,๐๐๐	✓		๑๖ มิ.ย. ๖๖ - ๒๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	-
-	รวม	๒๐๖,๕๒๐	๑๕๑,๒๐๐	-	-	-	-	-

ปัญหา / อุปสรรค

๑. การพัฒนามีความล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ซึ่งจะมีผลทำให้ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการนั้นว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
๓. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีจำนวนใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๔. ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ
๕. การดำเนินงานโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายโครงการที่ดำเนินงานไม่ตรงตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ควรเร่งรัดให้ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น ๆ