



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๗๑	๑๓๔,๓๑๐,๘๕๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๔๑๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๕๘,๘๑๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๕๒	๒๑,๐๘๐,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗๗	๗,๒๕๗,๕๐๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๐	๘,๑๑๕,๐๐๐
รวม	๒๖๕	๒๒๙,๙๘๓,๕๕๕


ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่รอการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๒	๔.๕๓	๓	๑.๑๓	๙	๓.๔๐	๔	๑.๕๑	๔๓	๑๖.๒๒	๗๑	๒๖.๗๙
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑.๑๓	-	-	-	-	-	-	๑๐	๓.๗๘	๑๓	๔.๙๑
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๐.๗๕	-	-	-	-	-	-	๑๐	๓.๗๘	๑๒	๔.๕๓
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๙	๓.๔๐	-	-	-	-	-	-	๔๓	๑๖.๒๒	๕๒	๑๙.๖๒
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๓.๐๒	-	-	-	-	๑	๐.๓๘	๖๘	๒๕.๖๖	๗๗	๒๙.๐๖
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓	๑.๑๓	-	-	-	-	-	-	๓๗	๑๓.๙๖	๔๐	๑๕.๐๙
รวม	๓๗	๑๓.๙๖	๓	๑.๑๓	๙	๓.๔๐	๕	๑.๘๙	๒๑๑	๗๙.๖๒	๒๖๕	๑๐๐.๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๔,๒๕๙,๔๐๐	๒๔.๘๓	-	-	๔,๒๕๙,๔๐๐	๒๔.๘๓
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔๓,๘๓๔	๐.๒๖	-	-	๔๓,๘๓๔	๐.๒๖
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๙,๕๖๘	๐.๒๙	-	-	๔๙,๕๖๘	๐.๒๙
๔. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๙,๖๖๐,๖๖๑	๕๖.๓๒	-	-	๙,๖๖๐,๖๖๑	๕๖.๓๒
๕. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒,๙๐๒,๕๑๒.๙๖	๑๖.๙๒	-	-	๒,๙๐๒,๕๑๒.๙๖	๑๖.๙๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๓๖,๖๓๙	๑.๓๘	-	-	๒๓๖,๖๓๙	๑.๓๘
รวม	๑๗,๑๕๒,๖๑๔.๙๖	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๑๕๒,๖๑๔.๙๖	๑๐๐.๐๐

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

(ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตร.ม. , รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ช่วงๆ ละ ๔ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ซอยปู่สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	เริ่มดำเนินงาน ๑๐ ก.ย. ๖๕ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพักจำนวน ๔ บ่อ , รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุณสนธิ สามเพชรเจริญ หมู่ที่ ๒	๑๖๖,๔๐๐	๑๖๖,๔๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๕ - ๒๔ ส.ค. ๖๕ วันตรวรับงาน ๒๖ ส.ค. ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพักจำนวน ๗ บ่อ ซอยจิตตเชยกุล หมู่ที่ ๒	๒๖๙,๕๐๐	๒๖๙,๕๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๕ - ๘ พ.ย. ๖๕ วันตรวรับงาน ๓๑ ต.ค. ๖๕
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ซอยบ้านนายรังสรรค์ โขติมณีรัตน์ หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๕ - ๒๘ เม.ย. ๖๕ วันตรวรับงาน ๒๗ เม.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตร.ม. ซอยข้างโรงงานยา ถึงบ้านนายสมคิด พุ่งเปีย หมู่ที่ ๔	๒๘๑,๖๐๐	๒๗๓,๑๐๐ (มีการปรับลดเนื่องงานลง ๑๖ ตร.ม. เนื่องจากยังไม่ได้รับการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ โดยขาดไป ๔ เมตร เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท)	๑๐ ก.ย. ๖๕ - ๘ พ.ย. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๑๐ พ.ย. ๖๕
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพักจำนวน ๑๕ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ ซอยนายพยุง ภูศรี หมู่ที่ ๖	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๕ - ๑๓ พ.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๑๙ พ.ค. ๖๕
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ซอยพนาวัลย์ ๓ หมู่ที่ ๗	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๕ - ๒๔ ส.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๔ ส.ค. ๖๕
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ซอยจันระมาต หมู่ที่ ๗	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๕ - ๘ ธ.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๗ พ.ย. ๖๕
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ซอยบ้านนายจักรกฤษณ์ วิชัยสุทธิพันธ์ หมู่ที่ ๘	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๕ - ๑๔ พ.ย. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๓๑ ต.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ เริ่มจากคลองบ่อด่าน ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายอนันต์ ซอฉาย หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๒๑ ก.ค. ๖๕
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบริเวณหน้าที่ดินนางจรรยา มีเอี่ยม หมู่ที่ ๔, ๕	๔๔๕,๐๐๐	-	ยกเลิกการดำเนินงาน
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ บ่อ ซอยเมษายนวม หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๑๘ ก.ค. ๖๕
๑๓	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ ม.ม. (๓ นิ้ว) ความยาว ๗๙๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากท่อเมนประปาเดิม บริเวณปากซอยศาลแม่ย่า ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายอากาศม รูปสูง หมู่ที่ ๘	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕ - ๑ พ.ค. ๖๕ วันตรวจริ้งงาน ๓๐ มี.ค. ๖๕
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๙ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ , รางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุณธงชัย เล็กแดงอยู่ หมู่ที่ ๒	๘๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. ซ้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	เริ่มดำเนินงาน ๑๒ พ.ย. ๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตั้งแต่ทางแยกซอยพนาวัลย์ เลียบถนนสวนตะไคร้-ม่วงตารศ ถึงบริเวณหน้าที่ดินคุณบานเย็น สุขคนธมณี (ระบายน้ำไปทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑	๒๑๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อกักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ เริ่มจากฟาร์มไก่ปลายทุ่งนา เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงคลองดินทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๔	๔๙๔,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร มีบ่อกักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ และวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว) ความยาว ๑๙๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าที่ดินนางสาวเอมอร ทริบขจร ถึงบริเวณที่ดินนางประนอม ภูศรี หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม. ซอยสะพาน ๒ ลงทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๓, ๔	๓๖๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการดำเนินงาน
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อกักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ เริ่มจากปากซอยชั้นง้อ ๑ จากบ้านนายเจียม ชั้นง้อ ถึงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร มีบ่อกักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๘	๓๗๗,๘๐๐	๓๗๗,๘๐๐	เริ่มดำเนินงาน ๒๔ พ.ย. ๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
๒๒	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม. (๒ นิ้ว) ความยาว ๓๘๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่อรรถสิทธิ์ ภูศรี ถึงบริเวณที่ดินนายนิม ปฐมมิโชค และที่ดินผู้ช่วยวีระ ภูศรี หมู่ที่ ๓	๑๑๔,๖๐๐	๑๑๔,๖๐๐	๑ พ.ย. ๖๕ - ๑๕ ธ.ค. ๖๕ วันตรวจรับงาน ๑๔ พ.ย. ๖๕
๒๓	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE.PN ๖ ขนาด Ø ๑๖๐ มม. (๖ นิ้ว) ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มบริเวณหอกระจายข้าว หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณที่ดินนาย สวัสดิ์ วรพลาภูมิ หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒๔	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุกบริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ ซ่อมแซมเฉพาะช่วงที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย ลงหินคลุก จำนวน ๙๐๐ ลบ.ม. และลงลูกรัง จำนวน ๒๔ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ - ๘ ต.วังตะกั่ว	๓๙๙,๐๖๐	-	ยกเลิกการดำเนินงาน
๒๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยาย และซ่อมแซม ถนน ภายในตำบลวังตะกั่ว โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการดำเนินงาน
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกั่ว หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการปรับปรุง ทางเข้า - ออก อาคารที่ทำการ อบต.วังตะกั่ว, จัดทำโต๊ะประชาสัมพันธ์บริการแนะนำสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ	๓๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ อบต.วังตะกั่ว หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงจอดรถที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้นใหม่ และให้มีห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	๓๙๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร (รวม ๒ อาคาร) บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๒, ๔	๓๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำสัญญา
	รวม	๙,๒๐๐,๙๖๐	๔,๒๕๙,๔๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลวังตะกั่ว ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทำขนมชั้นและลอดช่องสิงคโปร์	๔๕,๐๐๐	๑๘,๖๐๕	๒๔ ส.ค. ๖๕
๒	โครงการอบรมอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ➤ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทำยาหม่องสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๗๖	๓๑ ส.ค. ๖๕
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๕	โครงการอบรมตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่การเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖	โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิตสารชีวอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๗	โครงการพัฒนาบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ➢ ดำเนินการอบรมอาชีพแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ฝรั่งแช่บ๊วย น้ำผึ้งพร้อมดื่ม และนมข้าวโพด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๕๓	๓๐ ส.ค. ๖๕
๙	โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม	๒๒๐,๐๐๐	๔๓,๘๓๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกุก	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๐	๘ มิ.ย. ๖๕
๒	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาอบแห้ง	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๙,๖๓๘	๑๙ พ.ค. ๖๕
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ➢ ดำเนินการช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๑,๗๒๘	ธ.ค. ๖๔, ม.ค., เม.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๘๖๐	๑๘,๖๕๘	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๖๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๕,๓๒๘	๒๔ มิ.ย. ๖๕
๙	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๕	๒๗ ส.ค. ๖๕
๑๐	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๙๒,๔๐๐	๗,๙๖๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๑๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้พิการ	๑,๓๔๔,๐๐๐	๑,๑๐๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๑๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๑๓	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว (สปสข.)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๕
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (เงินสำรองจ่าย)	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๙,๑๖๒	มี.ค., เม.ย., พ.ค., ส.ค., ก.ย. ๖๕
	รวม	๑๑,๔๙๕,๒๖๐	๙,๖๖๐,๖๖๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ➢ ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๘๕,๘๗๕	๒๗๔,๔๔๙	พ.ย. ๖๔, ก.ย. ๖๕
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังตะกู่ ➢ ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดวังตะกู่ ในอัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑,๕๘๗,๙๑๕	พ.ย. ๖๔, ม.ค., พ.ค., มิ.ย. , ส.ค. ๖๕
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ➢ ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๑๒๗,๕๐๐	๑๐๕,๔๐๐	พ.ย. ๖๔
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ➢ ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ๑) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๕๐,๘๕๐	๓๓,๙๐๐	พ.ย. ๖๔
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู่ ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู่ จำนวน ๒๖๐ วัน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู่ ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู่ จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๘๑,๔๕๒	๖๔๓,๕๙๖.๙๖	พ.ย., ธ.ค. ๖๔ ม.ค., ก.พ., มี.ค. , ก.ค., ส.ค., ก.ย. ๖๕
๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ”	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗	โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘	โครงการชุมชนรักการอ่าน ➤ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้กับประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑,๔๕๖	มี.ค. ๖๕
๙	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐	๔๖,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ➤ ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการ ๑) เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม. ๒) ปูพื้นแผ่นพื้นยางพาราปูจิ๊กซอร์ หนา ๗ มม. พร้อมติดตั้ง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม.	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๕ - ๑๔ พ.ย. ๖๕ วันตรวรับงาน ๒๐ ต.ค. ๖๕
๑๒	โครงการติดตั้งรางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ➤ ดำเนินการติดตั้งรางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการ ๑) ติดตั้งรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ๒) ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการดำเนินงาน
๑๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๕	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๖	๑๒ ส.ค. ๖๕
๑๖	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๘	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๙	โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒๐	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒๑	โครงการครอบครัวคุณธรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม	๓,๙๐๒,๖๗๗	๒,๙๐๒,๕๑๒.๙๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัส ➢ อบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัสประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมตามพระราชดำรัส เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานลูกจ้างน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานบริการประชาชน	๕,๐๐๐	๐ (ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ)	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง)	๗๐๐,๐๐๐	๒๓๖,๖๓๙	พ.ย. ๖๔
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	๓๘๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	๓๒,๐๐๐	๐ (ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ)	๑๗ พ.ค. ๖๕
	รวม	๑,๑๑๗,๐๐๐	๒๓๖,๖๓๙	

**รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เก้าอี้ไม้สัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ (กว้าง) x ๓๕ (ลึก) x ๘๕ (สูง) ซม. จำนวน ๖ ตัว	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร - หน้าที่ะทำจากไม้ปาร์ติเกิลปิดผิว PVC หนา ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร - โต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเกิลปิดผิว PVC หนาไม่ น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร - มีลิ้นชักกลาง ๑ ลิ้นชัก และลิ้นชักฝั่งขวา ๒ ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด
๓	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒ x ๖๐ x ๙๔ เซนติเมตร - พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ - โครงแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียม - โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก มีล้อเลื่อน - สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด
๔	เก้าอี้ทำงาน (กิจการสภา อบต.) จำนวน ๔ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖ x ๗๒ x ๑๑๖ เซนติเมตร - พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ - โครงแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียม - โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก มีล้อเลื่อน - สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โต๊ะทำงาน (ประธานสภา อบต.) จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ๑๔๐ x ๗๐ x ๗๕ เซนติเมตร - โครงสร้างโต๊ะทำจากไม้ MDF ปิดผิวด้วย ฟรอยด์ เคลือบด้วยโพลียูรีเทน - หน้าโต๊ะ มีความหนารวมไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร - มีลิ้นชักฝั่งขวา ๓ ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจ ได้ และลิ้นชักฝั่งซ้าย ๑ ลิ้นชัก พร้อมบานเปิด - มีถาดลิ้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ด	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๐,๓๐๐	๑๙,๙๙๐	สำนักปลัด
๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเปิดกระจก ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ รายละเอียดดังนี้ ๑) ตู้เหล็ก แบบบานเปิดกระจก ๒ บาน ๒) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๓ เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) ๓) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	สำนักปลัด
๘	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดดังนี้ ๑) ผ้า màn ที่บิ๊บบางเอี่ยม (ห้องประธานสภา) - ขนาด ๑๙๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด - ขนาด ๓๕๕ x ๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ๒) ผ้า màn ที่บิ๊บบางเอี่ยม (ห้องรองนายกฯ) - ขนาด ๑๙๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด - ขนาด ๓๕๕ x ๑๘๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๘๐	๑๙,๕๘๐	สำนักปลัด
๙	เก้าอี้สำนักงาน ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญ งาน/ปฏิบัติการ - ชำนาญการ โครงสร้างผลิต จากเหล็กบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้า แขน สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ขนาดกว้าง ๕๖ ซม. ลึก ๖๔ ซม. สูง ๘๖ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น ชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑๔ ตู้	๘๒,๖๐๐	๗๙,๘๐๐	กองคลัง
๑๑	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ - ชำนาญการ ผลิตจากวัสดุ คุณภาพดีกันน้ำและรอยขีดข่วน พร้อมลิ้นชัก ๒ ฝั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) ๑๕๐ x ๗๕ x ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองคลัง
๑๒	ชั้นวางของ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๘ (กว้าง) x ๑๖.๒ (ลึก) x ๙๕ (สูง) ซม. จำนวน ๔ ชุด	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๓	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดต่อชุดดังนี้ - โต๊ะ จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ x ๑๒๐ x ๕๐ ซม. - เก้าอี้ จำนวน ๖ ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ x ๓๐ x ๖๐ ซม.	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๔	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่ต่ำกว่า ๙๐ x ๔๕ x ๑๘๓ ซม. จำนวน ๒ หลัง	๑๓,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	๓๔๓,๑๘๐	๓๒๗,๐๗๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มไดส์) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
	รวม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ลำโพงช่วยสอนเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีช่องต่อ USB สำหรับเล่นไฟล์ MP๓ ผ่าน แฟลชไดรฟ์ รองรับ Bluetooth, Micro SD, FM - ลำโพงดิจิทัล Digital Multimedia พร้อม ไมโครโฟนไร้สาย - แบตเตอรี่ Rechargeable บรรจุอยู่ภายใน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
	รวม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองคลัง
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองช่าง
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง
	รวม	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	

๕. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำ ท่อ ขนาด ๐.๘๐ เมตร (Ultrasonic flow meter) ยี่ห้อ Ultraflux จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เครื่องวัดไม่สามารถเปิดเครื่องให้ทำงานได้ หน้าจอแสดงผลไม่ทำงาน และแผงวงจรมี ความเสียหาย - เซ็นเซอร์แตกหัก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๘๑.๒๐ เริ่มดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๕ (อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน)	กองช่าง
	รวม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๘๑.๒๐	

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา เพื่อให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการพัฒนา มีดังนี้

๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ระบบโครงสร้างพื้นฐานในตำบลได้รับการพัฒนา ถนนมีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนน สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม มีการปรับปรุงระบบประปาผิวดินเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้น้ำประปาที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบล ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น คลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกุ่ม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลเพื่อดูแล ระวัง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรคเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

๕. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีลักษณะแบบบูรณาการ ทำให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เด็กในตำบลได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ได้รับการตระหนักถึงคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในองค์กร เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้รับจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ

๗. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกุ่มสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น

ปัญหา / อุปสรรค

๑. การพัฒนาพัฒนามีความล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
๒. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดโครงการ / กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการจำนวนหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการจัดฝึกอบรม , ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ
๓. ขาดบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้มีการดำเนินการ
๔. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณนั้น ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้
๒. ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ลดน้อยลง มีการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงทำได้คาดได้ว่าในงบประมาณถัดไปจะสามารถดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้มากขึ้น แต่ก็ควรเตรียมมาตรการการป้องกันไว้รองรับ
๓. ควรสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งหน้าที่มาบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินโครงการได้
๔. ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจึงมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้กับประชาชนได้ก่อน
๕. อยากให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดสรรงบประมาณ / บุคลากร เพื่อจัดทำโครงการ / กิจกรรม กำจัดหญ้าบริเวณริมถนนสาธารณะทั่วทั้งตำบล
๖. จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูน มีประชาชนจำนวนหนึ่งมีความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา คือ ปัญหาน้ำขุ่น ไม่สะอาด มีกลิ่นคลอรีน ท่อแตกบ่อยมาก น้ำไหลน้อยถึงน้อยมาก ขอให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว